

楚雄州提升城乡人居环境行动领导小组办公室文件

楚人居办通〔2018〕3号

楚雄州提升城乡人居环境行动领导小组办公室 关于对 2018 年 2 月提升城乡人居环境行动 工作情况的通报

各县市提升城乡人居环境行动领导小组，州级有关部门：

根据云南省人居办对全省提升城乡人居环境行动工作推进情况通报体系，现将我州 2018 年 2 月工作进展情况通报如下：

一、全州提升城乡人居环境行动工作进展情况

（一）城乡治污

1.农村生活垃圾治理（详见附表 1、2）

根据各县市月报上报数据，全州累计 93 个乡镇实现生活垃圾处理，设施覆盖率为 100%；全州累计 10827 个自然村实现垃

圾有效治理，有效治理率为 98.7%；全州累计 10841 个自然村建立保洁员制度，覆盖率为 98.83%；全州累计 10592 个自然村建立垃圾收费制度，覆盖率为 96.51%。

2.农村生活污水治理（详见附表 3）

根据各县市月报数据，全州累计 51 个乡镇对生活污水进行了处理，处理设施覆盖率为 54.84%；全州累计 323 个村庄实现污水治理，处理设施覆盖率为 35.93%。

3.乡镇自来水供水设施建设（详见附表 4）

根据各县市月报数据，全州共计 91 个乡镇建有自来水供水设施，覆盖率为 97.85%。

4.公厕建设（详见附表 5）

根据各县市月报数据，全州累计 93 个乡镇政区建成两座以上公厕，建成镇区公厕 247 座，覆盖率为 100%；累计 883 个建制村建成 1 座村庄公厕，建成村庄公厕 1022 座，覆盖率 98.22%。

（二）城市治脏和治乱（详见附表 6）

根据各县市月报数据，全州共查处整治占道经营情况 5895 件，整治乱摆乱放情况 6857 件，整治乱贴乱画情况 6399 件，整治乱吐乱扔情况 3492 件，整治乱排乱倒情况 2701 件，整治乱搭乱建情况 1027 件，治理重点区域脏迹情况 3155 件。

（三）城乡违法违规建筑治理（详见附表 7）

根据各县市月报数据，全州违法违规建筑普查面积 309.9844 万平方米，累计查处面积 236.5107 万平方米，累计拆除面积

183.8873 万平方米，1 月拆除面积 7.831 万平方米。报送典型案例 3 个，州级媒体宣传报道 2 篇，县市媒体宣传报道 2 篇。

（四）增绿提质（详见附表 8）

根据各县市月报数据，全州城市建成区绿地面积 339.64 公顷，本月新增 11.54 公顷；公园绿地面积 941.4 公顷，本月新增 2 公顷；现有公园个数累计 47 个（已建 29 个，在建 18 个）。本月新增投资 3191.57 万元，本年度累计完成投资 6910.2 万元。

（五）农村土地规划建设专管员制度建立情况（详见附表 9）

根据各县市月报数据，全州共聘请村庄土地规划专管员 12599 人，行政村和自然村土地规划建设专管员覆盖率 100%。

（六）月报阅批反馈制度情况通报

按照州委、州政府的要求，建立工作通报月报阅批反馈制度。2018 年 1 月通报各县市均按要求反馈了主要领导阅批件。

二、存在问题

（一）农村人居环境治理方面

一是乡镇污水处理设施建设进度缓慢。截止 2018 年 2 月底，武定县、元谋县、大姚县乡镇污水处理设施覆盖率分别为 10%、22.22%、27.27%，位列全州后三名。二是 2015 年省级示范村建设进度较慢。按照《关于下达 2016 年农村危房改造和抗震安居工程省级示范村贷款资金的通知》要求，2015 年省级示范村要于 2017 年底全部竣工，2016 年省级示范村于 2017 年底全部开工。截止 2018 年 2 月底，全州 50 个 2015 年省级示范村中，仍有 7

个未竣工（分别是：楚雄市 1 个，双柏县 2 个，南华县 1 个，姚安县 1 个，永仁县 1 个，元谋县 1 个），2016 年省级示范村武定县仍有 4 个未开工。

（二）违法违规建筑治理方面

一是部分县存在报表数字成效可观，但实际治理不彻底的情况，上报数据存在不实现象。部分县市的商住小区及重点区域违法建设行为持续增加，同时违法建设举报有所增加。10 县市均不同程度存在对存量违法建筑查处不彻底，对新增违法建筑控制、处置不力的现象。二是两违治理宣传力度大幅下降，信息质量不高。三是禄丰县两违建筑普查图斑数据未上报省厅审核及录入系统，至今没有对城乡违法违规建筑治理实行信息化管理。

三、下步工作要求

（一）制定 2018 年农村人居环境治理工作计划

认真谋划 2018 年提升城乡人居环境行动工作，按照乡镇污水处理设施覆盖率达到 60% 以上，乡镇生活垃圾处理设施全覆盖，80% 的村庄生活垃圾得到有效治理，乡镇自来水供水设施覆盖率达到 80% 以上的目标，制定好年度工作计划，做好年度计划任务分解工作。

（二）加快 2017 年农村危房改造资金兑付

各县市要加快农村危房改造和抗震安居工程建设项目补助资金兑付进度，3 月底以前必须全部兑付到建房农户。同时，要同步抓好 2018 年农村危房改造和抗震安居工程建设项目推进工

作，及时把计划任务分解落实到户。

（三）加快省级示范村项目建设进度

各县市要加快省级示范村项目建设进度，确保4月底前2015年省级示范村全部竣工；4月底前2016年省级示范村全部开工，10月底前，2016年省级示范村全部竣工。

（四）启动农村人居环境整治工作

各县市要启动农村人居环境整治三年行动工作，根据省人居办《农村人居环境整治三年行动实施方案（征求意见稿）》，结合当地实际，编制各县农村人居环境整治三年行动实施方案。

（五）做好城乡违法违规建筑治理信息化管理工作

按照省人居办的要求，我州正式启用云南省违法建筑综合管理信息系统，请各县市尽快熟悉系统并运用系统相关功能处理业务，还未完成录入工作的禄丰县务必在3月15日以前将核对修改后的城乡违法违规建筑图斑数据报州住建局，经省州审核无误后录入系统。

（六）继续保持对城乡违法建筑治理的高压态势

各县市要结合剩余的违法违规建筑存量，合理安排治理推进进度，坚决杜绝新增违法建筑，确保城乡违法建设不反弹，巩固城乡违法建筑治理工作取得的成绩，对新出现的违法建筑露头就打，确保如期实现“一年过半、两年清零”的城乡违法建筑治理工作目标。同时上报的治理数据务必确保真实有效，坚决杜绝数字作假，一经发现城乡违法建筑治理存在数据作假行为将严肃追究

相关责任人责任。

（七）加大城乡违法违规建筑治理工作的宣传报道力度

各县市在开展城乡违法违规建筑治理工作过程中，注意总结在治理城乡违法违规建筑中好的做法和经验，收集整理拆违治违中好的典型案例并及时上报。要加大宣传报道力度，继续在社会上营造严厉打击违法违规建设行为的舆论氛围。

（八）紧抓时间节点确保完成年度治理任务

2018年将全面完成城市和乡(镇)村违法违规建筑查处工作，全州城乡违法违规建筑普查统计总量309.9844万平方米，2017年全州已经完成城乡违法建筑存量70.1%（217.2944万平方米）的治理任务，各县市在2018年10月份前完成剩余的29.9%（92.69万平方米）的城乡违法违规建筑治理工作任务，实现农村建房规划许可覆盖率达50%以上及城乡违法违规建筑零增长。下步将对各县（市）城乡违法违规建筑治理工作开展专项督查，通过查阅资料和随机抽查图斑的方式实地检查违法建筑治理情况。

附表：1.2018年2月全州农村生活垃圾处理设施覆盖率

2.2018年2月全州保洁员和垃圾收费制度建立情况

3.2018年2月全州农村生活污水处理设施覆盖率情况

4.2018年2月全州乡镇镇区自来水供水设施覆盖率

5.2018年2月全州农村公厕建设覆盖率

6.2018年2月全州城市治乱治脏情况

7.2018年2月全州城乡违法违规建筑查处情况

8.2018年2月全州城市园林绿化建设情况

9.2018年2月全州农村村庄土地规划建设专管员设立情况

楚雄州提升城乡人居环境行动领导小组办公室

2018年3月8日



抄送：州委杨斌书记，州人民政府迟中华州长，州委政法委李明书记，州委组织部韩开柱部长，州委宣传部徐晓梅部长，州政府马闻副州长，州政府周兴国副州长，州政府徐东副州长，州政府苏贤发秘书长，州政府杨杰副秘书长，楚雄市委李先祥书记。

楚雄州提升城乡人居环境行动领导小组办公室

2018年3月8日印发

附表 1:

2018 年 2 月全州农村生活垃圾处理设施覆盖率

序号	单位	乡镇（镇区）			县（市）	自然村						
		乡镇数	垃圾处理设施覆盖乡镇数（个）	环比增量		覆盖率（%）	辖自然村数量	上报辖自然村数量	实现垃圾有效治理有效村庄数（个）	环比增量	治理率（%）	
1	楚雄市	14	14	0	100%	楚雄市	2601	2602	2602	2602	0	100%
2	双柏县	7	7	0	100%	双柏县	1237	1486	1481	1481	0	100%
3	牟定县	6	6	0	100%	牟定县	576	576	576	576	0	100%
4	南华县	9	9	0	100%	南华县	1066	1066	1066	1066	0	100%
5	姚安县	8	8	0	100%	姚安县	561	553	553	553	0	98.57%
6	大姚县	11	11	0	100%	大姚县	1169	1169	1169	1169	0	100%
7	永仁县	6	6	0	100%	永仁县	513	513	513	513	0	100%
8	元谋县	9	9	0	100%	元谋县	548	548	548	548	0	100%
9	武定县	10	10	0	100%	武定县	988	984	970	970	13	96.86%
10	禄丰县	13	13	0	100%	禄丰县	1462	1349	1349	1349	0	92.27%
	合计	93	93	0	100%		10721	10846	10827	10827	13	98.7%

附表 2:

2018 年 2 月全州保洁员和垃圾收费制度建立情况

序号	县市名	自然村数量	上报自然村数量	建立保洁员的自然村数量	覆盖率	县市	自然村数量	上报自然村数量	建立垃圾收费制度的自然村数量	覆盖率
1	楚雄市	2601	2602	2602	100%	楚雄市	2601	2602	2602	100%
2	双柏县	1237	1486	1481	100%	双柏县	1237	1486	1481	100%
3	牟定县	576	576	576	100%	牟定县	576	576	576	100%
4	南华县	1066	1066	1066	100%	南华县	1066	1066	1066	100%
5	姚安县	561	553	553	98.57%	姚安县	561	553	553	98.57%
6	大姚县	1169	1169	1169	100%	大姚县	1169	1169	1169	100%
7	永仁县	513	513	513	100%	永仁县	513	513	513	100%
8	元谋县	548	548	548	100%	元谋县	548	548	548	100%
9	武定县	988	984	984	99.6%	武定县	988	984	735	74.39%
10	禄丰县	1462	1349	1349	92.27%	禄丰县	1462	1349	1349	92.27%
	合计	10721	10846	10841	98.83%		10721	10846	10592	96.51%

附表 3:

2018 年 2 月全州农村生活污水治理设施覆盖率情况

序号	县(市)	乡镇(镇区)			县(市)	村庄(建制村)					
		乡镇数	设施覆盖乡镇数(个)	环比增量		处理设施覆盖率(%)	村庄数量(个)	上报村庄数量	实现污水治理村庄数(个)	环比增量	处理设施覆盖率(%)
1	楚雄市	14	8	0	57.14%	楚雄市	132	132	23	0	17.42%
2	双柏县	7	7	0	100%	双柏县	82	66	62	0	75.61%
3	牟定县	6	4	0	66.67%	牟定县	65	65	22	0	33.85%
4	南华县	9	3	0	33.33%	南华县	99	99	35	0	35.35%
5	姚安县	8	8	0	100%	姚安县	56	56	19	0	33.93%
6	大姚县	11	3	0	27.27%	大姚县	102	102	21	-1	20.59%
7	永仁县	6	2	0	33.33%	永仁县	51	51	22	0	43.14%
8	元谋县	9	2	0	22.22%	元谋县	65	65	35	1	52.85%
9	武定县	10	1	0	10%	武定县	105	105	5	0	4.76%
10	禄丰县	13	13	0	100%	禄丰县	142	142	79	0	55.63%
	合计	93	51	0	54.84%		899	883	323	0	35.93%

附表 4:

2018 年 2 月全州乡镇镇区自来水供水设施覆盖率情况

序号	县市	乡镇建设			
		乡镇数量 (个)	建有自来水设施覆盖的乡镇 (个)	环比增量	覆盖率 (%)
1	楚雄市	14	14	0	100%
2	双柏县	7	7	0	100%
3	牟定县	6	6	0	100%
4	南华县	9	9	0	100%
5	姚安县	8	8	0	100%
6	大姚县	11	11	0	100%
7	永仁县	6	6	0	100%
8	元谋县	9	7	1	77.78%
9	武定县	10	10	0	100%
10	禄丰县	13	13	0	100%
	合计	93	91	1	97.85%

附表 5:

2018 年 2 月全州农村公厕覆盖率情况

县(市)	乡镇建设				县(市)	村庄建设					
	乡镇数	建成镇区公厕数	环比增量	建成两座及以上数		覆盖率	建制村数量	上报建制村数量	建成一座及以上公厕建制村数量	建成村庄公厕数	环比增量
楚雄市	14	39	0	14	100%	132	132	132	155	0	100%
双柏县	7	14	0	7	100%	82	66	66	66	0	80.49%
牟定县	6	16	0	6	100%	65	65	65	65	0	100%
南华县	9	18	0	9	100%	99	99	99	99	0	100%
姚安县	8	26	1	8	100%	56	56	56	64	0	100%
大姚县	11	37	0	11	100%	102	102	102	116	0	100%
永仁县	6	16	0	6	100%	51	51	51	51	0	100%
元谋县	9	18	0	9	100%	65	65	65	128	0	100%
武定县	10	26	0	10	100%	105	105	105	123	0	100%
禄丰县	13	37	0	13	100%	142	142	142	155	0	100%
合计	93	247	1	93	100%	899	883	883	1022	0	98.22%

附表 6:

2018 年 2 月全州城市治乱治脏情况

序号	县(市、区)	工作内容									
		制定《工作方案》情况	治乱治脏启动情况	整治占道经营情况(件)	整治乱摆乱放情况(件)	整治乱贴乱画情况(件)	整治乱吐乱扔情况(件)	整治乱排乱倒情况(件)	整治乱搭乱建情况(件)	治理重点区域脏迹情况(件)	
1	楚雄市(含楚雄开发区)	2016年10月9日制定出台	2016年10月15日启动	1001	717	518	03	546	24	869	
2	双柏县	2016年9月14日制定出台	2016年9月18日启动	20	42	120	0	0	0	0	
3	牟定县	2016年9月3日制定出台	2016年8月13日启动	333	491	553	88	189	72	44	
4	南华县	2017年2月6日制定出台	2016年10月26日启动	617	2240	1348	412	270	111	242	
5	姚安县	2016年11月3日制定出台	2016年10月13日启动	510	410	345	261	122	328	109	
6	大姚县	2016年10月3日制定出台	2016年10月1日启动	364	394	478	366	317	99	390	
7	永仁县	2017年2月6日制定出台	2016年10月15日启动	580	420	430	65	56	27	20	
8	元谋县	2016年11月12日制定出台	2016年8月13日启动	190	187	535	333	245	115	223	
9	武定县	2017年2月15日制定出台	2016年10月5日启动	1661	1427	1206	767	621	175	439	
10	禄丰县	2017年2月25日制定出台	2016年9月21日启动	619	529	866	597	335	76	819	
	合计			5895	6857	6399	3492	2701	1027	3155	

附表 7:

2018 年 2 月全州城乡违法违规建筑查处情况

县市	普查面积 (万平方米)	累计查处面积 (万平方米)	累计拆除面积 (万平方米)	当月拆除 (万平方米)		平均拆除面积	典型案例报送 (个)		新闻宣传报道 (篇)			举报线索处理 (个)	督办案例 (个)
				拆除面积	拆除面积		总数	选送住建部或省级交流	县市媒体报道	州市媒体报道	省级以上媒体		
楚雄市	95.1597	64.0213	61.1844	2.5958			1	1	1	1			
双柏县	10.7395	10.1629	6.7089	0.1252									
牟定县	17.7356	15.0156	11.5275	0.32			1	1					
南华县	19.5660	18.1327	12.6639	1.0345			1	1	1	1			
姚安县	16.8224	15.4614	12.2806	0.7919			1	1					
大姚县	21.0776	19.2226	13.479	0.2081		0.7831	1	1					
永仁县	28.5232	21.5953	13.1783	0.6753									
元谋县	38.1677	33.6398	32.1984	0.4603									
武定县	24.8522	14.804	8.5551	0.6129									
禄丰县	37.3405	24.4551	12.1112	1.0071									
合计	309.9844	236.5107	183.8873	7.8310			3	3	2	2			

附表 8:

2018年2月全州城市园林绿化建设情况

序号	县(市、区)	建成区面积 (单位:平方公里)	绿化投资完成情况 (单位:万元)		建成区绿地面积(单位:公顷)		公园绿地面积 (单位:公顷)		公园个数 (个)		新开工(在建)绿地			改扩建(在建)绿地		
			本月新增投资量	本年累计完成投资量	本月增量	累计总量	本月增量	累计总量	已建	在建	个数(块)	涉及面积(公顷)	本月面积增量(公顷)	个数(块)	涉及面积(公顷)	本月面积增量(公顷)
1	楚雄市	43.35	850	3150	0	1511.3	0	405	6	4	8	15.75	1.85	7	91.6	1
2	双柏县	4	80	240	7.8	120	0	51.31	1	2	1	0.8	0.1	2	7.76	0.1
3	牟定县	4.82	183	416	0.99	187	0	33.5	2	0	1	0.8	0.8	0	0	0
4	南华县	8.2	700	1400	0	246.9	1.2	82.6	4	1	1	7.8	1.2	0	0	0
5	姚安县	4	0	110	1.2	115	0	64	3	1	9	5.5	0	4	6	0
6	大姚县	8.5	800	800	0.8	267.49	0.8	100.4	4	7	0	0	0	0	0	0
7	永仁县	4.25	0	18.5	0.75	135	0	26.46	3	1	0	0	0	0	0	0
8	元谋县	7.84	0	0	0	281.65	0	108.33	1	2	1	303.24	0	1	0.2	0
9	武定县	4.3	0	0	0	135.9	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
10	禄丰县	9.16	587.57	775.7	0	339.40	0	69.8	2	0	7	7.95	3.47	4	0.182	0.12
	合计	98.42	3191.57	6910.2	11.54	3339.64	2	941.4	29	18	28	341.84	7.42	18	105.742	1.22

附表 9:

2018 年 2 月全州农村村庄土地规划建设专管员设立情况

序号	县市	乡(镇)数	行政村(个)	专管员数量	行政村覆盖率(%)	自然村(个)	已设土地规划建设专管员(个)	自然村覆盖率(%)
1	楚雄市	15	154	154	100%	2880	2880	100%
2	双柏县	8	84	84	100%	1681	1681	100%
3	牟定县	7	89	89	100%	666	666	100%
4	南华县	10	128	128	100%	1416	1416	100%
5	姚安县	9	77	77	100%	660	660	100%
6	大姚县	12	129	129	100%	1531	1531	100%
7	永仁县	7	63	63	100%	640	640	100%
8	元谋县	10	78	78	100%	617	617	100%
9	武定县	11	131	131	100%	1315	1315	100%
10	禄丰县	14	165	165	100%	1549	1549	100%
	合计	103	1098	1098	100%	12955	12955	100%